

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – MARÇO 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº ANTÔNIO GOMES MOREIRA JÚNIOR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PLANALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
- Origem do Recurso: ÓRGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0000.1.030 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110002 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 315.134,49
- Valor Total Aplicado: R\$ 315.134,49
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 16%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 50.040,08

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO–MARÇO 2022

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARITA DA GUARDA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONTE DOURADO
- Nome do Contratado: M. ELVANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
Origem do Recurso: Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim
Unidade Orçamentária: 0210 Secretaria Executiva de Infraestrutura
Projeto Atividade: 15 122 0015 1.006 - Recuperação de Prédios Municipais
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações
Fonte de Recursos: 15000000. Valor do contrato Inicial do Contrato: R\$ 96.856,01
- Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE
- Número do Processo Licitatório: 2022.0117001 - PMA
- Data de Início da Obra: 03/03/2022
- Data de Fim da Obra: 31/03/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 96.856,01
- Valor Total Aplicado: R\$ 96.856,01
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 96.856,01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – MARÇO 2022(ADITIVO)

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MOREIRA DE ALBUQUERQUE – BRAÇO, ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: M ELVANDRA FERREIRA NASCIMENTO – ME
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
- Origem do Recurso:
ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110001 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 501.000,12
- Valor Total Aplicado: R\$ 501.000,12
- Percentual total aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 168.102,25

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – MARÇO 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF^a MARIA RICARDINA COSTA DO AMARAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
Origem do Recurso: ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110003 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 501.645,37
- Valor Total Aplicado: R\$ 501.645,37
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 34%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 168.420,98