

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

-FEVEREIRO 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MOREIRA DE ALBUQUERQUE – BRAÇO, ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: M ELVANDRA FERREIRA NASCIMENTO – ME
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
- Origem do Recurso:
ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110001 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 501.000,12
- Valor Total Aplicado: R\$ 501.000,12
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 3,28%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 16.417,59

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – FEVEREIRO 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº ANTÔNIO GOMES MOREIRA JÚNIOR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PLANALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
- Origem do Recurso: ÓRGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0000.1.030 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110002 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 315.134,49
- Valor Total Aplicado: R\$ 315.134,49
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 31%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 96.793,74

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – FEVEREIRO 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF^a MARIA RICARDINA COSTA DO AMARAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
Origem do Recurso: ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110003 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 501.645,37
- Valor Total Aplicado: R\$ 501.645,37
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 22%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 109.018,35