

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – SETEMBRO 2022 (ADITIVO)

- Objeto da Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JARDIM DE INFÂNCIA: PROFESSORA ORLANDINA DE NAZARETH PINTO DA ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
- Local de Execução da Obra: ALMEIRIM - PARÁ
- ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
- UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
- AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
- NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2022.0331001 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 19/03/2022
- Data de Fim da Obra: 19/09/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 2.576.349,39
- Valor Total Aplicado: R\$ 2.576.349,39
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 598.055,01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - SETEMBRO

- Objeto da Obra: MANUTENÇÃO GERAL, REFORMA COM ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMEIRIME CONSTRUÇÃO DE ANEXOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTE INTEGRANTES DO PRESENTE INDEPENDENTEMENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES.
- Nome do Contratado: A & C NAVEGAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
- Local da Execução do Projeto: ALMEIRIM - PA
- Origem do Recurso: Órgão: 04 Fundo Municipal de Saúde
- Unidade Orçamentária: 0401 Fundo Municipal de Saúde
- Projeto Atividade: 10.122.0010.2.085 – Obras e Instalações
- Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações
- Fonte de Recursos: 16310000
- Valor do contrato Inicial do Contrato: R\$ 9.993.255,04
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2022.0520001 – SESPA
- Data de Início da Obra: 07/06/2022
- Data de Fim da Obra: 07/12/2023
- Valor Total da Obra: R\$ R\$ 9.993.255,04
- Valor Total Aplicado: R\$ R\$ 9.993.255,04
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 4,35%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 434.963,62