

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – ABRIL 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº ANTÔNIO GOMES MOREIRA JÚNIOR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PLANALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
- Origem do Recurso: ÓRGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0000.1.030 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110002 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 315.134,49
- Valor Total Aplicado: R\$ 315.134,49
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 10%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 31.396,98

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO-ABRIL 2022

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIA E MÃO-DE-OBRA PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO GUIMELÃO – DISTRITO DE MONTE DOURADO.
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA GARRA EIRELLI
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
Origem do Recurso: Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim
Unidade Orçamentária: 0210 – Secretaria Executiva de Infraestrutura
Projeto Atividade: 27 812 0027 1.033 – Construção Reforma e Ampliação de Estádios e Arenas Públicas
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações
Fonte do Recurso: 17010000
- Valor do contrato Inicial do Contrato: R\$ 239.984,78
- Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE
- Número do Processo Licitatório: 2022.0324001 - PMA
- Data de Início da Obra: 24/03/2022
- Data de Fim da Obra: 24/04/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 239.984,78
- Valor Total Aplicado: R\$ 239.984,78
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 239.984,78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – ABRIL 2022

- Objeto da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª MARIA RICARDINA COSTA DO AMARAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: MONTE DOURADO – PA.
Origem do Recurso: ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2021.1110003 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 11/11/2021
- Data de Fim da Obra: 11/02/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 501.645,37
- Valor Total Aplicado: R\$ 501.645,37
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 12%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 64.375,69