

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – JULHO 2022

- Objeto da Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JARDIM DE INFÂNCIA: PROFESSORA ORLANDINA DE NAZARETH PINTO DA ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA.
- Nome do Contratado: FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
- Local de Execução da Obra: ALMEIRIM - PARÁ
- ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM
- UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM
- AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
- NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2022.0331001 SEDUC - PMA
- Data de Início da Obra: 19/03/2022
- Data de Fim da Obra: 19/09/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 2.576.349,39
- Valor Total Aplicado: R\$ 2.576.349,39
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 12,50%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 247.297,30