

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO- NOVEMBRO 2022

- Objeto da Obra:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TERMINAL DE PASSAGEIRO PARA ESPAÇO GASTRONÔMICO E CENTRO CULTURAL” ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 213/2022-SEDOP, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA
- Nome do Contratado:FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
- Local de Execução da Obra:ALMEIRIM - PARÁ
- SEDOP: 07.101 15.695 1498 7658 444042 0101/0301 NOTA DE EMPENHO 01693
- PREFEITURA: 0210 15.451.0005.1008 44.90.51.00 15 10
- Modalidade de Licitação Contratada:TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório:2022.10200001 - PMA
- Data de Início da Obra:21/10/2022
- Data de Fim da Obra:21/04/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 2.694.779,24
- Valor Total Aplicado:R\$ 2.694.779,24
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado:18,85%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 508.095,49